



19SEMINARIO VESCOVILE
Biblioteca diocesana "San Tommaso d'Aquino"
Largo Seminario, 4 - 76123 Andria (BT)
Tel/Fax 0883.542791
E-mail: bibliodiocesiandria@libero.it
PEC: bibliotecadiocesiandria@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Numero 33 del 21 dicembre 2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici" – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n. 8/2019.

Intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino".

CUP J86J18000100008 – CIG 8736567B27

FORNITURE APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA ESECUTRICE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Valorizzazione Territoriale ha approvato le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento – elenchi definitivi delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili ed elenchi definitivi dei progetti non ammessi a finanziamento; tra i quali risulta utilmente inserito e finanziato, al progressivo n° 28 dell'allegato 1 – elenco definitivo delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili – categoria 1, l'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" per un importo interamente finanziato pari a € 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 1° luglio 2019 si è individuato il RUP nella persona di don Sabino Mennuni, rettore e rappresentante legale del Seminario Vescovile di Andria dando mandato allo stesso di procedere all'adozione di tutti gli atti per dare esecuzione all'intervento denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo".
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 16 gennaio 2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e del livello unico di progettazione per servizi e forniture e degli ulteriori elaborati progettuali richiesti dell'Avviso per un importo totale di €. 999.073,73;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 5 del 12 aprile 2021 è stato riapprovato il progetto esecutivo di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d' Aquino" denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" a seguito degli intervenuti

adeguamenti delle misure di sicurezza per COVID-19 e del recepimento di quanto previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), nel dettaglio sono stati modificati e quindi riapprovati i seguenti elaborati progettuali: PSC Piano di sicurezza e Coordinamento, CSI Stima dei Costi della sicurezza Indiretti, CSA Capitolato Speciale d'Appalto; Sc Schema di Contratto, QE quadro Economico;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 5 maggio 2021 si è proceduto alla determina a contrarre e all'approvazione degli atti di gara in analogia all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 2 lett. B) del D.L. 76/2016, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 7 del 15 giugno 2021 si è provveduto a nominare la commissione di gara;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 8 del 26 settembre 2021 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria in favore della IM.CO.RE. s.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo di 93,75 punti ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,50% sull'importo a base di gara ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 20.12.2021 e n. 10 del 18 gennaio 2022 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva in favore della IM.CO.RE. s.r.l.;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 11 del 18 luglio 2022 si è provveduto alla liquidazione del un acconto dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l., impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 12 del 27 gennaio 2023 si è provveduto alla liquidazione del saldo dell'anticipazione dell'importo contrattuale alla IM.CO.RE. s.r.l.;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 13 del 06 maggio 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 1 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 17 del 03 luglio 2023 si è provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 2 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona di don Giuseppe Capuzzolo, Rettore e Legale Rappresentante del Seminario Vescovile di Andria;
- con Determinazione del responsabile Unico del Procedimento n. 22 del 18 luglio 2023 si è provveduto all'atto di nomina di conferma del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'arch. Rosangela Laera;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 24 del 25 settembre 2023, si è provveduto alla individuazione della procedura e alla determina a contrarre con riferimento alle forniture previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", per un importo pari a €. 31.823,00, oltre I.V.A. – CIG: Z6A3C927D5;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 25 del 02 ottobre 2023, si è

provveduto ad aggiudicare le forniture, previste per il livello unico di progettazione dell'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo", alla ditta Piemme Monopoli S.A.S. di Maurizio Palazzese & C. ha offerto il maggior ribasso percentuale pari all'1,10%, per un importo ribassato pari a €. 31.275,14, ai quali sono da aggiungersi gli oneri della sicurezza pari a €. 200,00, per un totale complessivo di €. 31.475,14 oltre iva al 22% come per legge;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 26 del 23 ottobre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico che di seguito si riporta a seguito dell'affidamento delle forniture:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST AFFIDAMENTO FORNITURE			
LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 352 813,96	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 30 460,25	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 181 241,20	
TL	TOTALE SOMME A		€ 680 752,78
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 700 760,78
SERVIZI e FORNITURE			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 732 235,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 24 033,45	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 70 076,08	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 232 164,54
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE			€ 964 400,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI			€ 999 073,73
ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI DEGLI AFFIDAMENTI			€ 34 673,27

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 27 del 02 novembre 2023 si è

provveduto all'approvazione degli atti del SAL N. 3 e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 28 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'affidamento dell'incarico relativo ai servizi di misure, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 29 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'integrazione dell'incarico di supporto al RUP;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 30 del 14 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del nuovo quadro economico rideterminato a seguito di compensazione aumento prezzi in attuazione della Legge n. 197/2022 che di seguito si riporta:

LAVORI			
A1	Lavori di restauro e manutenzione (OG2)	€ 381 215,10	
A2	Finiture di opere generali in materiali lignei (OS6)	€ 43 031,87	
A3	Impianto idrico sanitario ed antincendio (OS3)	€ 33 041,77	
A4	Impianto termico e di condizionamento (OS28)	€ 73 205,50	
A5	Impianto elettrico (OS30)	€ 192 318,19	
TL	TOTALE SOMME A		€ 722 812,43
OS1	Oneri della sicurezza diretti (già compresi nei prezzi di stima)	€ 19 991,51	
OS2	Oneri della sicurezza indiretti	€ 20 008,00	€ 20 008,00
TOS	Totale oneri della sicurezza	€ 39 999,51	
LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 742 820,43
SERVIZI e FORNITURE			
M	Forniture compresi gli oneri della sicurezza		€ 31 475,14
TAPP	Totale Appalto (Lavori+Servizi e forniture)		€ 774 295,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I	Imprevisti	€ 12 016,72	
B1	Spese tecniche relative alla progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento generale, progettazione di servizi e forniture	€ 33 350,00	
B2	Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori impianti coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 33 000,00	
B	TOTALE SPESE TECNICHE (B1+B2)	€ 66 350,00	
C1	Contributo previdenziale- INARCASSA (4% di B)	€ 2 654,00	
I1	IVA al 22% su (B+C1)	€ 15 180,88	
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo (lorde)	€ 37 000,00	
C3	Contributo previdenziale (4% di S)	€ 1 480,00	
I3	IVA al 22% su (S+C3)	€ 8 465,60	
I5	IVA sui lavori (10% di A1 + A2 + A3 + OS2)	€ 74 282,04	
I6	IVA su forniture (22% di M)	€ 6 924,53	
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 224 353,77
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST AFFIDAMENTO FORNITURE + COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI			€ 998 649,34
ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELLE FORNITURE			€ 424,39
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE AFFIDAMENTI			€ 999 073,73

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 31 del 20 dicembre 2023 si è provveduto al riconoscimento della compensazione prezzi relativi al SAL n. 3 e alla liquidazione del certificato di pagamento integrativo relativo ai lavori;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 32 del 20 dicembre 2023 si è provveduto all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione delle forniture e alla liquidazione

delle forniture;

visti:

- a) il certificato di ultimazione lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 20/12/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati il giorno 09/10/2023 e quindi entro il termine utile previsto dal contratto e dalle successive proroghe;
- b) la seguente documentazione tecnico-amministrativa relativa allo stato finale dei lavori redatta dal D.LL.:
 - stato finale dei lavori;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - libretto delle misure;
- c) certificato di regolare esecuzione;

dato atto che non risultano iscritte riserve sugli atti contabili da parte dell'impresa appaltatrice e che il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.LL. in data 20/12/2023, evidenzia un credito residuo sull'importo contrattuale da parte dell'impresa pari ad €. 171.023,10, oltre IVA come per legge, e dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta "IM.CO.RE. s.r.l." e che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

ritenuto con il presente atto:

- di procedere all'approvazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa allo stato finale dei lavori;
- di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.LL. in data 20/12/2023;
- di procedere alla liquidazione nei confronti dell'impresa "IM.CO.RE. s.r.l." del credito residuo pari ad €. 171.023,10 oltre IVA al 10% come per legge pari ad €. 17.102,31 e quindi per un importo complessivo di €. 188.125,41;

vista la fattura elettronica n. 36/3 del 21/12/2023 trasmessa dalla ditta IM.CO.RE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di €. 171.023,10 oltre IVA al 10% pari ad €. 17.102,31, e pertanto per complessivi €. 188.125,41;

vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

considerato che il suddetto operatore economico ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori e/o commesse di che trattasi:

- BANCA: Banca di Andria di Credito Cooperativo;
- Agenzia / Filiale di ANDRIA – Viale Don Luigi Sturzo, nn. 9/11/13;
- Codice IBAN: IT11 R071 0141 3400 0000 0001 151
- Codici di riscontro: ABI 07101 CAB 41340 C/C 1151 CIN R

acquisito online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL_ 40706118 del 11/10/2023, valido fino al 08/02/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa IMCORE s.r.l.;

dato ATTO che:

- il codice CIG relativo ai lavori è: **8736567B27**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **J86J18000100008**;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

accertata inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 21 del 17 luglio 2023;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

- 1 di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di approvare** la documentazione tecnico-amministrativa relativa allo Stato Finale dei lavori relativi all'intervento di recupero, valorizzazione e fruizione del Seminario Vescovile di Andria, denominato "Libri e Persone a servizio dell'uomo" – progetto di ampliamento e ristrutturazione della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino", costituita dai seguenti atti:
 - stato finale dei lavori;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - libretto delle misure;
- 3 di approvare** il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla DDLL in data 20/12/2023, il quale evidenzia un credito residuo sull'importo contrattuale da parte dell'impresa pari ad €. 171.023,10, oltre IVA come per legge, e dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta "IM.CO.RE. s.r.l." e che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- 3 di liquidare** la fattura elettronica n. 36/3 del 21/12/2023 trasmessa dalla ditta IM.CO.RE s.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724, dell'importo di €. 171.023,10 oltre IVA al 10% pari ad €. 17.102,31 e pertanto per complessivi €. 188.125,41;
- 4 di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito.



Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Giuseppe Capuzzolo)

Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Rosangela Laera)

[Handwritten signature]